

HARMONOGRAM SZCZEGÓŁOWY

Zał. 1

SE	DOM Iskierka	Tydzień 1							Tydzień 2							Tydzień 3							Tydzień 4							Tydzień 5							Tydzień 6							Tydzień 7							Tydzień 8							Uwagi				
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4
WYKONANIE																																																														
1 Przygotowanie placu budowy																																																														
2 Tyczenie geodezyjne budynku i przyłączy																																																														
3 Przygotowanie działki (ogrodzenie, tablica inform. + dziennik bud)																																																														
	Podpisanie protokołu odbioru robót	PZO																																																												
4 Uzbrojenie działki w przyłącza i podciągnięcie ich do płyty fund.		DZ																																																												
	Podpisanie protokołu odbioru robót	PZO																																																												
5 Wykonanie płyty fundamentowej																																																														
	Wymiana gruntu	DZ																																																												
	Poziome rozprowadzenie kanalizacji, wyprowadzenia powyżej poziomu posadzki, wykonanie wymaganych przepustów (kanalizacja, zasilanie, woda, telekomunikacja)	DZ																																																												
	Zasypanie wykopu pospółką oraz jego odpowiednie zagęszczenie	DZ																																																												
	Podkład betonowy	DZ																																																												
	Izolacja pozioma przeciwilgociowa chemiczna	DZ																																																												
	Izolacja termiczna	DZ																																																												
	Izolacja pozioma przeciwilgociowa wywinięta do wysokości szalunku	DZ																																																												
	Szalunek	DZ																																																												
	Izolacja pionowa zewnętrzna	DZ																																																												
	Zbrojenie	DZ																																																												
	Betonowanie płyty	DZ																																																												
	Podpisanie protokołu odbioru robót	PZO																																																												
6 Montaż konstrukcji budynku z obiciem zewnętrznym																																																														
Kominy																																																														
	Wykonanie kominów																																																													
Ściany																																																														
	Izolacja pozioma ścian parteru	DZ																																																												
	Montaż konstrukcji nośnych ścian zewnętrznych i wewnętrznych parteru i piętra	DZ																																																												
	Montaż konstrukcji ścian działowych	DZ																																																												
	Montaż płyt OSB na zewnątrz	DZ																																																												
	Montaż wiatroizolacji na zewnątrz	DZ																																																												
Strop																																																														
	Montaż konstrukcji stropu	DZ																																																												
	Montaż konstrukcji słupów, rygli, podciągów, attyki i in.	DZ																																																												
	Montaż blachy trapezowej (poddasze użytkowe)	DZ																																																												
Schody																																																														
	Schody wewnętrzne																																																													
Dach/ Stropodach																																																														
	Montaż konstrukcji dachu	DZ																																																												
	Montaż płyt OSB (dach)	DZ																																																												
	Montaż blachy trapezowej (stropodach)	DZ																																																												
	Izolacja termiczna (w stanie surowym pomijamy)	DZ																																																												
	Montaż wiatroizolacji (dach)	DZ																																																												
	Podpisanie protokołu odbioru robót	PZO																																																												
7 Poszycie dachu/ stropodachu																																																														
	Montaż kontrłat i łąt	DZ																																																												
	Montaż okien dachowych																																																													
	Pokrycie dachowe																																																													
	Obróbki blacharskie																																																													
	Ryiny																																																													
	Rury spustowe																																																													
	Podpisanie protokołu odbioru robót	PZO																																																												
8 Instalacje																																																														
	Instalacja wodno-kanalizacyjna	DZ																																																												
	Instalacja CO	DZ																																																												
	Instalacja podłogówki	DZ																																																												